

**PLANO DE TRABALHO 1/3**

Versão: **01** .

**1 - DADOS CADASTRAIS**

Proponente <i>Prefeitura Municipal de Jacarandá/MG</i>			CNPJ	
Endereço				
Cidade	U.F.	C.E.P.	DDD/Telefone	E.A.
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento	
Nome do Responsável			C.P.F.	
C.I./Órgão Expedidor	Cargo		Função	
Endereço			C.E.P.	

**2 - OUTROS PARTICIPES**

Nome	CNPJ	E.A.
Endereço		C.E.P.

**3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Objeto <i>Reconstrução de habitações populares, pontes e estabilização de encostas.</i>	Período total de execução (dias)	
	Início <i>05 APDOU</i>	Término <i>270 APDOU</i>
Justificativa da Proposição <i>O Município de Jacarandá-MG foi afetado pelas fortes chuvas de dezembro/11 e janeiro/12, que elevou o nível dos córregos e destruiu pontes, além de provocar o escorregamento de encostas, atingindo residências.</i> <i>As pontes estão localizadas em importantes vias de acesso a comunidades do município, impondo desvios de ao menos 30km em trajetos anteriormente percorridos em 10km. São utilizadas para transporte escolar, escoamento de produção leiteira e acesso da população destas comunidades aos hospitais da cidade.</i> <i>As encostas escorregadas atingiram diversas casas, destruindo parte delas e comprometendo seriamente outras próximas (já interditadas). As famílias foram encaminhadas para abrigos ou foram acomodadas em casas de parentes. A não execução de obra de estabilização destes taludes poderá agravar ainda mais o quadro, que poderá evoluir para novos deslizamentos.</i> <i>Por outro lado, a reconstrução das moradias atingidas/interditadas é justificada em razão de tratar-se de famílias de baixa-renda, sem condições para arcarem com tal custo. A não construção do conjunto habitacional pleiteado perpetuará a permanência dos moradores por tempo demasiado no abrigo público, comprometendo sua capacidade de atendimento em próximo evento.</i> <i>O Relatório de Diagnóstico (anexo) traz maiores detalhes sobre cada meta.</i>		

**OBSERVAR ATENTAMENTE A FORMA DE PREENCHIMENTO NO “CADERNO DE ORIENTAÇÕES”**

**PLANO DE TRABALHO 2/3**

**4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

*Obtido no Projeto Básico já desenvolvido pela Prefeitura.*

Meta	Etapa	Denominação	Indicador Físico		Duração, em dias (APDOU)		Valor (R\$)
			Unid.	Quant.	Início	Término	
<b>1</b>	-	<b>Ponte das Goiabeiras</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>75</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>150.000,00</b>
	1	Infra/Mesoestrutura	apoio	03	xx	xx	xx.xxx,xx
	2	Superestrutura	m <sup>2</sup>	75	xx	xx	xx.xxx,xx
	3	Proteção de taludes	m <sup>2</sup>	50	xx	xx	xx.xxx,xx
	4	Aterros	m <sup>3</sup>	115	xx	xx	xx.xxx,xx
<b>2</b>	-	<b>Estabilização de encosta (ponto A)</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>400</b>	<b>60</b>	<b>270</b>	<b>850.000,00</b>
	1	Projeto Básico	%	100	10	60	50.000,00
	2	Execução da obra (a detalhar)	m <sup>2</sup>	400	80	270	800.000,00
<b>3</b>	-	<b>Conjunto habitacional</b>	<b>Unid.</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>120</b>	<b>390.000,00</b>
	1	Execução da obra (a detalhar)	Unid.	13	30	120	390.000,00
<b>4</b>	-	<b>Ponte Guamá</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>90</b>	<b>5</b>	<b>160</b>	<b>214.000,00</b>
	1	Projeto Básico	%	100	5	50	14.000,00
	2	Execução da obra (a detalhar)	m <sup>2</sup>	90	70	160	200.000,00

*Caso em que o Projeto Básico será custeado pela Prefeitura.*

**Estimado. Deverá ser corrigido após o desenvolvimento do Projeto Básico.**

*Caso em que o Projeto Básico e investigações serão custeados pelo MI.*

*Exemplo de um caso em que não se dispõe, neste momento, do projeto básico (P.B.) para a meta. Suas etapas serão detalhadas futuramente, após o desenvolvimento do projeto, mas antes do início das obras desta meta. Após a conclusão do P.B. de cada meta, o Plano de Trabalho deverá ser detalhado no tocante àquela meta e enviado à SEDEC, a fim de se viabilizar a aprovação específica daquela meta (aprovação parcial do Plano de Trabalho) e possibilitar os desembolsos para aquela obra. Dessa forma, o Plano de Trabalho é aprovado paulatinamente e o proponente já pode ir executando as metas aprovadas. Com o Plano de Trabalho apresentado desta forma, o proponente poderá ter aprovada a aplicação de recursos nas obras da meta 1 e na contratação dos projetos básicos das metas 2 e 4 (mediante análise do anexo Relatório de Diagnóstico).*

**5 - PLANO DE APLICAÇÃO**

Natureza da Despesa		Valores (R\$)		
Código	Denominação	Total	Concedente	Proponente
4.4.90.51.91	Ponte das Goiabeiras	150.000,00	150.000,00	0,00
4.4.90.51.80	Projeto básico de estabilização de encosta (ponto A)	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.91	Obra de estabilização de encosta (ponto A)	800.000,00	800.000,00	0,00
4.4.90.51.91	Conjunto habitacional	390.000,00	390.000,00	0,00
4.4.90.51.80	Projeto básico da Ponte Guamá	14.000,00	14.000,00	0,00
4.4.90.51.91	Ponte Guamá	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.604.000,00</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAR ATENTAMENTE A FORMA DE PREENCHIMENTO NO “CADERNO DE ORIENTAÇÕES”**

### PLANO DE TRABALHO 3/3

#### 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

##### CONCEDENTE

Meta	1º parcela (R\$)	2º parcela (R\$)	3º parcela (R\$)	4º parcela (R\$)	5º parcela (R\$)	6º parcela (R\$)
1	150.000,00					
2	50.000,00	500.000,00	300.000,00			
3	0,00	390.000,00				
4	14.000,00	200.000,00				
5						
6						
7						
8						
9						
Total	214.000,00	1.090.000,00	300.000,00			

##### PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º parcela (R\$)	2º parcela (R\$)	3º parcela (R\$)	4º parcela (R\$)	5º parcela (R\$)	6º parcela (R\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Total	0,00	0,00	0,00			

#### 7 – TERMO DE COMPROMISSO

Informo que tenho conhecimento das informações contidas no normativo “Transferências Obrigatórias: Caderno de Orientações” publicado pela SEDEC, e **assumo o compromisso** de aplicar os recursos repassados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil / MI na forma da legislação pertinente.

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos provocados por desastre nas metas pleiteadas.

Pede deferimento

Jacarandá – MG, 19 de Janeiro de 2011.

Local e Data

João Pereira da Silva

Proponente

#### 8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e Data

Concedente

**OBSERVAR ATENTAMENTE A FORMA DE PREENCHIMENTO NO “CADERNO DE ORIENTAÇÕES”**